

PYTANIA I ODPOWIEDZI c.d. (III tura)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane o nazwie:**
„Budowa zajezdni autobusowej we Włocławku – Etap I”
Znak postępowania: KPTS-Z-34/RB/OW-3/1/24/220

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna we Włocławku informuje wszystkich uczestników postępowania, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania.
Treść pytań i wniosków oraz udzielone odpowiedzi publikujemy poniżej. Numeracja pytań została nadana przez Zamawiającego.

Treść pytania nr 1:

Wg opisu w PT konstrukcji pkt. 9.5.i PW konstrukcji pkt 8.5 ŚCIANY NOŚNE NADZIEMIA „Ściany nośne zewnętrzne murowane z bloczków betonowych gr. 25 cm, klasy 500 na zaprawie cienkowarstwowej. Ściany pożarowe REI 120 murowane z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie M10. Ściany wewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm klasy 15.”

W przedmiarze przyjęto wszystkie ściany z pustaków ceramicznych. Proszę wyjaśnić niezgodność. Co przyjęć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że właściwe dane dotyczące ścian nośnych nadziemna zawierają Projekt Techniczny – Branży Konstrukcyjnej i Projekt Wykonawczy – Branży Konstrukcyjnej - na ich podstawie należy sporządzić ofertę. Przedmiar robót zostanie poprawiony i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania nr 2:

Brak w przedmiarze docieplenia ścian zewnętrznych wełną mineralną gr 14 cm. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót zostanie uzupełniony o informacje dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania nr 3:

Brak w przedmiarze wymiany gruntu nienośnego pod fundamentami zgodnie opisem w PT-konstrukcji – rozdz.8 i 9.1. Czy wymianę gruntu ująć w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymiana gruntu nośnego pod fundamentami wchodzi w zakres robót dla Etapu I i Wykonawca winien uwzględnić ją w cenie oferty. Przedmiar robót został poprawiony o informacje dotyczące wymiany gruntu pod fundamenty i jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania nr 4:

Proszę załączyć opracowanie pn; „Badania gruntowe i opinia geotechniczna podłoża gruntowego wykonana przez GEOTEST Sp. z o.o. z czerwca 2023r” z przekrojami geotechnicznymi w celu oszacowania ilości gruntu nienośnego do wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w bloku tematycznym dotyczącym przedmiotowego postępowania, w zakładce „Dokumentacja projektowa”.

Treść pytania nr 5:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w I Etapie należy zamontować stolarkę okienną i fasadową w części biurowo-socjalnej. W przedmiarze ujęto także stolarkę okienną hali. Czy stolarka okienna hali wchodzi w zakres oferty? Proszę wyjaśnić niezgodność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że stolarka okienna hali wchodzi w zakres zamówienia dla Etapu I.

Treść pytania nr 6:

Zgodnie z opisem w projekcie architektury – rozdz.14 „Cokół: podwaliny trójwarstwowe prefabrykowane, izolowane belki ścienne z betonu zbrojonego o grub. 15 cm ocieplone warstwą izolacji termicznej grub. 5 cm, rozmieszczone na obwodzie budynku do wysokości 120 cm zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym”, natomiast wg projektu konstrukcji ” *Zaprojektowano podwaliny żelbetowe monolityczne prefabrykowane trójwarstwowe (żelbet gr. 20cm)*”. Proszę wyjaśnić niezgodność.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przy realizacji zamówienia Wykonawca winien przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem konstrukcyjnym. Rysunki projektu architektury przedstawiają rozwiązanie tożsame z rysunkami projektu konstrukcyjnego (w opisie jest pomyłka). Zgodnie z przedmiarem robót podwalina ma być gr. 20 cm żelbetowa, zabezpieczona izolacją przeciwwodną i izolacją styrodurem 10 cm.

Treść pytania nr 7:

Opisy ścian zewnętrznych i wewnętrznych w rozdz.14.3 części opisowej projektu technicznego są niezgodne z rysunkami. Wg opisu - ściana oddzielenia ppoż. REI20 – ściana murowana z bloczków betonowych grub. 25cm przez całą wysokość z trzpieniami żelbetowymi. Na rysunkach nie oznaczono ścian murowanych z bloczków betonowych i nie ma takich ścian w przedmiarze. Proszę wyjaśnić niezgodność. Co przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że właściwe rozwiązanie w zakresie ścian zewnętrznych i wewnętrznych określa opis projektu technicznego i na jego podstawie należy dokonać wyceny. Przedmiar robót zostanie uzupełniony o ścianę murowaną z bloczków betonowych, zgodnie z opisem projektu technicznego i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania nr 8:

W projekcie opisano ściany hali z płyt warstwowych z rdzeniem PIR 14 cm, w przedmiarze przyjęto płyty warstwowe z rdzeniem PUR 120mm. Jakie płyty przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć płyty zgodnie z projektem. Przedmiar robót zostanie poprawiony w tym zakresie i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść pytania nr 9:

Czy parapety wewnętrzne wchodzi w zakres oferty, jeżeli tak, to proszę określić z jakiego materiału mają być te parapety.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że parapety wewnętrzne nie wchodzi w zakres robót dla Etapu I.

Treść pytania nr 10:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert **do dnia 14.08.2024r** w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i wydłużył termin składania ofert do dnia 14.08.2024r. do godz. 10:00.

Przedstawione odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.

Włocławek, dnia 02.08.2024r.